

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.5.25	检查地点	西沟4#、A2#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 4#地块支架斜梁朝向错误 2. A2地块支架斜梁朝向错误 3. A2箱变圈梁、构造柱浇筑时振捣不充分		
监理措施	要求施工单位重新组织技术交底，管理人员要熟悉明确图纸要求，拆除所有安装错误的斜梁，重新安装。对振捣不充分处补振。		
检查人	王阳	施工项目部 签收人/日期	王阳 2024.05.25
整改情况	已整改完成 整改负责人：王阳 日期 2024.05.27		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王阳 日期 2024.5.27		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。