

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024. 5. 28	检查地点	西沟A2#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 桥架进场验收，镀锌层厚度不符合要求 2. A2地块支架安装人员未佩戴安全帽 3. A2地块檩条连接件处垫片型号不统一		
监理措施	要求施工单位对不符合规范要求材料清退出场，对未佩戴安全帽的工人及时配备安全帽并进行安全教育，对垫片型号使用错误处进行更换。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	王磊 2024.05.28
整改情况	已整改完成 整改负责人：王磊 日期 2024.05.29		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王磊 日期 2024.5.29		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。