

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 5. 07	检查地点	西沟7#、8#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟光伏场区现场安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 7#地块已安装组件区域拉筋未安装，已出现后立柱倾斜现象 2. 组件上方脏污及时清理，恐造成热斑 3. 个别檩条连接件螺丝垫片型号使用错误		
监理措施	要求施工单位先自检排查，对已安装组件区域支架尽快安装拉筋，防止后立柱倾斜现象出现，对已安装完成的组件定期进行清理，对檩条连接件处错误的垫片进行更换。		
检查人	王励	施工项目部 签收人/日期	王励 2024.5.07
整改情况	已整改完成 整改负责人：王励 日期 2024.05.08		
复查意见	经复查，已整改完成。 复 查 人：王励 日期 2024.5.8		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。