

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.6.12	检查地点	西沟4#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 材料临边堆放，存在安全隐患 2. 4号地块逆变器U型卡材料生锈 3. 4号地块组串与组串间直流电缆套管预留长度不足，无防雨作用		
监理措施	要求施工单位对4号地块生锈的逆变器U型卡进行更换，对预留长度不足的直流电缆套管进行更换。		
检查人	王励	施工项目部 签收人/日期	王励 2024.06.12
整改情况	已整改完成 整改负责人：王励 日期 2024.06.14		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王励 日期 2024.6.14		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。