

## 检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|           |  |                 |              |                |
|-----------|--|-----------------|--------------|----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司   |                 | 监理单位         | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024. 6. 21  |                 | 检查地点         | 西沟1、2、3、4地块    |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |              |                |
| 施工及检查情况简述 | 监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。   |                 |              |                |
| 存在问题      | 1. 4号地块组件随意堆放至压块尖锐处<br>2. 1、2、3号地块复验收，存在螺丝缺少、螺丝未紧固等大量通病问题。<br>3. 1、2、3号地块组件下方杂草长势迅猛            |                 |              |                |
| 监理措施      | 要求施工单位对4号地块组件堆放不规范进行整改，对1、2、3号地块重新组织人员进行消缺工作，并安排专人清理组件下方杂草。                                    |                 |              |                |
| 检查人       | 王勋.  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2024. 06. 21 |                |
| 整改情况      | 已整改完成<br>整改负责人：王勋      日期 2024. 06. 21   |                 |              |                |
| 复查意见      | 经复查已整改完成<br>复查人：王勋.      日期 2024. 6. 22  |                 |              |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。