

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2024.3.11	检查地点	送出线路、升压 站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查送出线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 南侧道路路基开挖后因土质问题无法夯实 2. 送出线路G26基坑验收，坑内有垃圾 3. 送出线路G26钢筋分布不均匀		
监理措施	要求施工单位对南侧道路路基进行三七灰土回填夯实，对坑内垃圾进行清理，将钢筋分布均匀并固定后再进行下道工序。		
检查人	王励	施工项目部 签收人/日期	王励 2024.3.11
整改情况	已按要求整改 整改负责人：王励 日期 2024.3.13		
复查意见	经检查，已整改完成。 复 查 人：王励 日期 2024.3.13		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。