

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.3.14	检查地点	送出线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查送出线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 送出线路G1-G8展放牵引绳时，监理人员巡视发现地脚螺栓未紧固 2. 送出线路G1至龙门架导线展放时，高空作业人员安全帽未系帽带 3. 导线展放施工时存在不文明施工现象		
监理措施	要求施工单位将地脚螺栓紧固后再进行导线展放准备工作，并安排专人检查G1-G8所有基础地脚螺栓是否紧固。对高空作业人员重新进行安全交底，确保施工人员安全文明施工。		
检查人	王/印	施工项目部 签收人/日期	王/印 2024.3.14
整改情况	已整改完成 整改负责人：王/印 日期 2024.3.16		
复查意见	经检查，已整改完成。 复 查 人：王/印 日期 2024.3.16		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。