

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.3.17	检查地点	送出线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查送出线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 送出线路G30混凝土浇筑时，钢筋笼未固定 2. 升压站级配碎石料摊铺时垃圾未清理 3. 送出线路G29基坑底部扩大角半径未达到图纸要求		
监理措施	要求施工单位将钢筋笼与坑壁之间添加垫块，摊铺级配料时注意垃圾及时清理，G29底部扩大角继续开挖，满足图纸要求后方可进行钢筋绑扎工作。		
检查人	王师	施工项目部 签收人/日期	 2024.3.17
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期 2024.3.18		
复查意见	经复查,已整改完成. 复 查 人: 王师 日期 2024.3.18		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。