

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：035

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.27	检查地点	集电线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. AB15基坑浇筑前验收发现地脚螺栓未固定，要求固定完成后再进行浇筑工作。 2. AB14基坑浇筑后巡视现场发现未做保温措施 3. 升压站巡视后发现现场有大量施工垃圾未清理		
监理措施	要求施工单位对AB15号地脚螺栓固定后再进行浇筑，对AB14号基坑立即安排布置浇筑后的混凝土保温措施，对升压站现场进行清理。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2023.12.27
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝金 日期 2023.12.27		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王孝金 日期：2023.12.27		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。