

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：039

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.1.14	检查地点	集电线路、升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路、升压站现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 监理对集电线路新进场塔材进行抽检，符合设计要求 2. C6塔基组塔完成后发现有个别螺帽未紧固，且现场遗留垃圾。 3. 升压站二次舱静电地板铺设前未清理干净		
监理措施	要求施工单位对组塔完成后的塔基进行自检，再通知监理验收，并将现场垃圾清理干净，升压站二次舱清理干净后再铺设静电地板。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2024.01.14
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝金 日期		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王孝金 日期：2024.01.14		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。