

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：034

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.23	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. AB16基坑钢筋分布不均匀，实测为180mm、190mm、200mm、210mm、205mm，不符合设计要求200mm。 2. AB10基坑内有垃圾 3. AB11基坑浇筑时有施工人员未戴安全帽		
监理措施	要求施工单位对AB16号基坑的钢筋不均匀的部位重新进行排布，对基坑内垃圾进行清理干净后再进行浇筑施工，对施工人员重新进行安全教育。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2023.12.23
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝金 日期：2023.12.23		
复查意见	经复查，已整改完成。 复 查 人：王孝金 日期：2023.12.23		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。