

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 3. 19	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查集电线路现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 集电线路D28基坑底部垃圾未清理 2. 集电线路D31内箍筋擅自使用12mm钢筋，与图纸要求14mm不符 3. 集电线路D30基坑B腿缺少一根主筋		
监理措施	要求施工单位及时清理坑内垃圾，D31基础钢筋重新进行绑扎，D30基坑B腿补齐缺少的主筋，整改完成上报监理并验收合格后再进行下道工序。		
检查人	王阳	施工项目部 签收人/日期	王阳 2024.3.19
整改情况	已整改完成 整改负责人：王阳 日期：2024.3.20		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王阳 日期：2024.3.20		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。