

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：006

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.8.18	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查主变基础钢筋绑扎、模板安装情况		
存在问题	钢筋局部出现漏绑现象，钢筋间距分布不均匀，图纸设计要求横向间距200MM、纵向间距150MM、实测局部横向间距180MM、190MM，纵向间距230MM、240MM。模板安装不牢固		
监理措施	要求施工单位对漏绑部位进行绑扎、对间距不均匀的钢筋进行调整，对模板进行加固措施		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完成 整改负责人： 日期		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王劲 日期2023.8.18.		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。