

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：009

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.8.28	检查地点	送出线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查G2、G5基础掏挖情况，G7基础钢筋绑扎情况		
存在问题	G5塔基基坑深度未满足设计要求，实测G5基坑深度为2.4M G7塔基基础钢筋存在内箍筋、外箍筋少筋及箍筋间距分布不均匀现象，实测G7塔基有2个基坑内箍筋少1套、外箍筋少2套		
监理措施	要求施工单位管理人员重新进行技术交底，对缺少箍筋的柱体重新进行绑扎并使箍筋间距均匀分布		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	王劲 2023.8.28
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王劲 日期 2023.8.28		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人: 王劲 日期 2023.8.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。