

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：018

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.08.27	检查地点	东郑光伏区场区道路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 巡查场区道路坡度降坡及路幅平整修复情况。		
存在问题	1. 局部路段的路肩未压实是空虚的。		
监理措施	一、要求施工方将路肩虚弱的回填料清除，挖至硬基层层再用山皮石或碎石料分层回填，每层不超过300mm进行碾压整平。		
检查人	邵斌	施工项目部 签收人/日期	方佳乐
整改情况	已换填碎石渣分层压实。 整改负责人：方佳乐 日期 2023.08.28		
复查意见	已按要求整改。 复查人：邵斌 日期 2023.08.28		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。