

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：020

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.03	检查地点	东郑光伏区21#方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查地锚板板孔深度。		
存在问题	1. 设计要求粉土层孔深为2.50m, 现场粉土层打孔深度均在1.30m深。		
监理措施	要求施工方对不符合设计深度的孔深进行复打整改, 整改完成后报监理复查。		
检查人	罗斌	施工项目部 签收人/日期	万佳乐 2023.09.03
整改情况	已全部复打完成 整改负责人: 万佳乐 日期 2023.09.04		
复查意见	整改符合要求。 复查人: 罗斌 日期 2023.09.04		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。