

XJSSGF-B. 11-011

## 检查记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 024

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.09.11                                                                                     |  | 检查地点            | 东郑光伏区 21# 区域   |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 检查 21# 区域地锚桩打孔深度。                                                                              |  |                 |                |
| 存在问题      | 设计要求粉土层桩长为 2.70m, 现场部分粉土层区域配桩为 1.40m, 且孔底未清孔。                                                  |  |                 |                |
| 监理措施      | 要求施工方对该区域的桩孔逐孔检查, 按设计要求配桩长, 堵塞的桩孔要清孔, 整改完成后报监理验收。                                              |  |                 |                |
| 检查人       | 邵武                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 万佳乐 2023.09.11 |
| 整改情况      | 已按 2.7m 要求进行整改<br>整改负责人: 万佳乐 日期 2023.09.12                                                     |  |                 |                |
| 复查意见      | 整改完成, 符合要求。<br>复查人: 邵武 日期 2023.09.12                                                           |  |                 |                |

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。