

XJSSGF-B. 11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：025

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.09.15		检查地点	东郑光伏区13#区域方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡查13#区域方阵坡顶散料配桩情况。			
存在问题	坡顶属于素土层设计桩长的2.70m,现场有部分孔里插桩长度为1.40m。			
监理措施	要求施工方对该区域暂停浇筑,将插错的钢筋笼全部拔出来,按设计要求配桩长。			
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	陈华 2023.9.15
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人: 陈华 日期 2023.9.15			
复查意见	已按要求整改。 复查人: [Signature] 日期 2023.9.15			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。