



XJSSGF-B.11-011

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：002

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 07 月 24 日	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#地块桩基引孔，桩孔设计直径 180、深 1200，1 台引孔机成孔，今日完成引孔 150 孔，桩孔深度实测：1300、1230、1250、1240、1220、1230、1240、1250、1230。经检查未发现塌孔现象。		
存在问题			
监理措施			
检查人	 2023.07.24	施工项目部 签收人/日期	 2023.07.24
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复 查 人： 日期		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。