

光伏支架安装检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQXXDJC-AZJC-002

单位（子单位）工程名称	太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦分布式光伏发电项目	清徐县新堡村方阵（分部工程）	光伏支架结构安装工程	阵列	支架安装
检查依据	《光伏发电站施工规范》GB 50794-2012		检查日期	2023. 09. 10	
序号	检查项目	标准或要求	检查结果		
1	支架安装检查	GB 50794-2012 第 5.2.2.2 支架倾斜角度偏差不应大于±1°，设计值：-15° - 25°	实测值：15.7° ☒ 是 ☐ 否 符合要求		
		GB 50794-2012 表 5.2.2 中心线偏差 ≤2mm 须按设计要求进行检查	☒ 是 ☐ 否 符合要求		
		GB 50794-2012 表 5.2.2 梁标高偏差（同组） ≤3mm 须按设计要求进行检查	☒ 是 ☐ 否 符合要求		
		GB 50794-2012 表 5.2.2 支柱面偏差（同组） ≤3mm 须按设计要求进行检查	☒ 是 ☐ 否 符合要求		
		GB 50794-2012 第 5.2.1.2 4 焊接部位检查牢固，焊缝饱满	☒ 是 ☐ 否 符合要求		
		GB 50794-2012 第 5.2.1.2 4 焊接部位防腐刷防锈底漆，面漆油漆均匀	☐ 是 ☒ 否 符合要求		
		垫铁、地脚螺栓位置正确，底面与基础面紧贴，平稳牢固；地脚螺栓紧固符合设计图纸要求	☒ 是 ☐ 否 符合要求		
发现问题及处理情况： 个别焊接点漏焊，个别部位防腐不符合要求；处理情况见监理工程师通知单 002					
结论： 复查符合规范及设计要求 监理人员（签字）：  日期：2023. 09. 11					