

监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-015

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2023年12月07日		检查地点	大棚施工现场	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项				
施工及检查情况简述	大棚施工现场安全文明施工情况。				
存在问题	金属箱门与金属箱体未通过编织软铜线做电气连接；配电箱、开关箱进出线口未配置固定线卡和绝缘护套； 电焊动火作业场地，未清理干净周围可燃物，灭火器配备不足，气瓶无防倾倒装置； 电动切割机皮带防护罩拆除未安装，存在卷入伤害风险，设备电缆随意拖地无防护； 施工配电箱存在一闸多机现象，钻孔机开关箱无漏保，进出线孔无衬垫，箱体固定不牢，箱门无编制软铜线； 活动式脚手架作业层无防护栏杆，高处作业存在坠落风险。				
整改要求	安排专职电工对现场配电箱进行隐患排查，确保施工用电安全； 电焊动火作业场地及时清理周围可燃物，配备灭火器，气瓶设置防倾倒装置； 电动切割机皮带防护罩及时安装，对设备电缆进行安全防护； 钻孔机开关箱增加漏电保护器，进出线孔增加衬垫，对箱体进行固定，箱门增加软铜线接地； 对活动式脚手架作业层增加防护栏杆。				
检查人	王彦伟	施工项目部 签收人/日期	刘春晓 <i>2023.12.7</i>		
整改情况	<i>已按要求整改完成</i> 整改负责人： <u>杨辰生</u> 日期： <u>2023.12.9</u>				
复查意见	<i>已整改</i> 复查人： <u>王彦伟</u> 日期： <u>2023.12.9</u>				