



监理检查记录表

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TYQPXDJC-AQJC-040

施工单位	通号工程局集团城建工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024 年 07 月 13 日		检查地点	大棚施工现场	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	晋丰庄园养殖大棚施工现场安全文明施工情况				
存在问题	1、现场同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备(含插座)，责令电工进行整改。 2、个别工人安全帽质量不合格，破损后未及时更换。 3、金属箱门与金属箱体未通过编织软铜线做电气连接；配电箱、开关箱进出线口未配置固定线卡和绝缘护套。 4、35KV 开关站总配电箱和临时用电配电箱无接地线；临时用电配电箱部分漏电开关漏电保护失灵、起不到保护作用，部分配电箱无门锁。				
整改要求	要求分包现场负责人更换不合格电线，增设开关箱，确保施工用电安全。 要求施工单位现场管理人员，严格遵守施工现场安全管理规定。 安排专职电工对现场配电箱进行隐患排查，确保施工用电安全。				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 7.13	
整改情况					
	整改负责人:  日期: 2024.7.15				
复查意见					
	复查人:  日期: 2024.07.15				