

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目 编号:001

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.10.4	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	并网柜安装.		
存在问题	漆膜损伤.		
整改要求	漆膜损伤部位及时补漆.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	孙正华 2022.10.4
整改情况	已完成补漆工作. 整改负责人: 孙正华 日期 2022.10.5		
复查意见	复查合格. 复查人: 陈伟 日期 2022.10.5		



监理检查记录表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号:002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.10.11	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	交流电缆敷设.		
存在问题	电缆敷设后,电缆头未做包封处理.		
整改要求	电缆头及时包封处理,以免电缆头受潮.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	孙晓东 2023.10.11
整改情况	已及时做包封处理. 整改负责人: 孙晓东 日期 2023.10.11		
复查意见	复查合格 复查人: 陈伟 日期 2023.10.11		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房
 屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号: 03

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.10.12		检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查 情况简述	桥架安装			
存在问题	无			
整改要求	无			
检查人	孙伟	施工项目部 签收人/日期	孙伟 2023.10.12	
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			



监理检查记录表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目 编号: 004

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.10.15	检查地点	光伏车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	车棚接地数据		
存在问题	接地安装与图纸不符		
整改要求	严格按照图纸施工。		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	孙江江 2023.10.18
整改情况	经与业主沟通,此部分接地安装进行变更处理。 后期体现在竣工图上。 整改负责人: 孙江江 日期 2023.10.1		
复查意见	情况属实, 复查人: 陈伟 日期 2023.10.1		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房
 屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号: 005

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.10.19	检查地点	东棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	钢结构安装.		
存在问题	钢结构垂直度.中心线偏差超过标准.		
整改要求	重新定位.放线调整.		
检查人	孙伟	施工项目部 签收人/日期	孙伟 2023.10.19
整改情况	整改完成. 整改负责人: 孙伟 日期 2023.10.19		
复查意见	复查合格 复查人: 孙伟 日期 2023.10.19		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号: 006

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.10.19	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	逆变器安装。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	张华	施工项目部 签收人/日期	张华 2023.10.19
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		



监理检查记录表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房
 屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号:007

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.10.24	检查地点	车棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	混凝土地面(车棚基础)		
存在问题	混凝土浇筑后未做抹面处理,外观极差.		
整改要求	所有麻面.融合不良位置,全部重新处理.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	张明水 2023.10.24.
整改情况	已与业主方沟通,后期验收前全部处理完成 整改负责人:张明水 日期 2023.10.		
复查意见	情况属实, 复查人:陈伟 日期 2023.1		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号:008

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.10.25	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	直流电缆敷设.		
存在问题	直流电缆敷设后线缆外露.		
整改要求	套管.线夹等及时安装.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	张广志 2023.11.25
整改情况	已及时整改 整改负责人:张广志 日期 2023.11.25		
复查意见	复查合格. 复查人: 陈伟 日期 2023.11.25		



监理检查记录表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号:001

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.10.28	检查地点	车棚
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	组件安装		
存在问题	穿刺垫片规格,尺寸错误.		
整改要求	更换穿刺垫片或用黄绿线连接.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	孙晓东 2023.10.28
整改情况	已与业主方沟通,穿刺垫片后期统一更换. 整改负责人: 孙晓东 日期 2023.10.28		
复查意见	情况属实. 复查人: 陈伟 日期 2023.10.28		



扫描全能王 创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号: 010

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2023.11.3	检查地点	水泥屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	组件安装		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	孙伟	施工项目部 签收人/日期	孙伟 2023.11.3
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		



监理检查记录表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统(上海)有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目 编号: 011

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.11.15	检查地点	钢瓦屋面.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	组件安装		
存在问题	组件方阵中心线偏差超过标准.		
整改要求	保证中心线偏差在5mm范围内.		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	张启东 2023.11.15
整改情况	中心线偏差为方阵已及时调整. 整改负责人: 张启东 日期 2023.11.15		
复查意见	复查合格 复查人: 陈伟 日期 2023.11.15		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称:上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房
屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号: 012

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023.11.18	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监控系统安装.		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	陈伟	施工项目部 签收人/日期	张广斌 2023-11.18
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

