

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 B 地块 914KWp 分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZLYQBDK-JCJL-20240416

施工单位	江苏佳洲节能环保技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 04 月 16 日	检查地点	战新园首开区 B 地块 B2#屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 B2#楼栋屋顶，对已安装完成的支架进行巡视检查。 2、检查屋顶组件安装是否符合设计要求，支架安装角度、牢固度是否符合要求。 3、施工人员 10 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、2024 年 04 月 16 日对园区 B2#楼屋顶已安装完成的支架情况进行查看，现场安装情况较好。 2、存在问题是存在极少数檩条与斜梁、斜梁与立柱之间连接固定螺栓没有拧紧，要求及时进行连接加固。 3、每一排的支架两端的背拉杆安装还有欠缺的部分，要求及时补上安装完成。		
整改要求	1、督促施工方在完成安装的区域进行自检，及时对没有拧紧螺栓进行连接。 2、督促施工方及时完善每一排的背拉杆安装固定完成，自检完成后进行报验。		
检查人	戚平 2024 年 04 月 16 日	施工项目部 签收人/日期	唐锦 2024 年 4 月 16 日
整改情况	已安排整改。 整改负责人：唐锦 日期 2024.4.16.		
复查意见	经复查，已完成整改。 复查人：戚平 日期 2024.04.18		