


监理检查记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-001

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2024.02.20		检查地点	成品库	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	检查屋面支架安装情况：支架安装符合设计要求。				
存在问题	部分支架底部螺栓紧固不到位，部分螺栓缺少弹垫				
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作				
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2.20	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2.20				
复查意见	符合要求 复查人:  日期 2.20				

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-002

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.02.24	检查地点	二号屋面旁
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件进场，外包装完好，堆放未超两层，已围拉警示线。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人			施工项目部 签收人/日期
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人：  日期 2.24		


注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YXKJ-ZHJL-JLJC-003

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.02.28	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	对屋面组件搬运进行检查		
存在问题	部分人员背扛组件，及易产生隐裂。		
整改要求	要求施工方加强技术交底，组件不得背扛，不得堆放任何物品，更不得通过身体任何部位挤压、撞击或踩踏组件表面，防止对组件造成破坏而形成隐裂等影响后期电站发电效率。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.28
整改情况	已整改		
	整改负责人：  日期 2.28		
复查意见			
	复查人：  日期 2.28		


注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JLC-004

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.05	检查地点	二号屋面旁
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装，组件搬运，防水检查焊接等。		
存在问题	下雨天气，电源线极易漏电。		
整改要求	要求专人拿插座，不得做其他事情。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.5
整改情况	 整改负责人:  日期 3.5		
复查意见	 复查人:  日期 3.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表


工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-005

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.09	检查地点	1#2#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件吊装及分散、直流放线、桥架安装等工作		
存在问题	组件分散中方式不不是两人抬运，易造成组件隐裂等		
整改要求	要求现场管理人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2.9
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.9		
复查意见	符合要求 复查人:  日期 3.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-006

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.13	检查地点	1#、2#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件吊装及分散、直流放线、桥架安装、支架安装、开路电压测试等工作		
存在问题	组件排列有偏差，不能保持一条直线		
整改要求	要求现场管理人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作，对同列不能形成一条直线的方阵进行位置调整。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.13
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.13		
复查意见	 复查人:  日期 3.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表


工程名称: 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号: YNKJ-ZHJL-JLC-007

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.17	检查地点	1#2#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架的铺设、固定。		
存在问题	部分电缆桥架缺少跨接线且弯曲		
整改要求	要求现场管理人员对已安装的桥架进行检查, 调直桥架后再固定, 补齐缺少的跨接线。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.17
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.17		
复查意见	 复查人:  日期 3.17		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表


工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-008

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.21	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面接接地焊接、桥架安装、通信放接、直流套管等质量进行检查。		
存在问题	接地焊接的焊渣未及时清理，易造成踩踏损坏屋面。		
整改要求	要求施工方及时派人清理		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.21
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.21		
复查意见	 复查人:  日期 3.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表


工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JLIC-009

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.24	检查地点	2#3#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件安装、直流放线、、接地安装装焊接等质量进行检查		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.24
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.24		
复查意见	 复查人:  日期 3.24		

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-010

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.03.28	检查地点	2#3#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面接地焊接、桥架盖板、水管安装。		
存在问题	屋脊水管安装局部不能能排空，无坡度。		
整改要求	要求现场整改，保证冬季水能排空。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 3.28
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 3.28		
复查意见	 复查人:  日期 3.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表


工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNEJ-ZHJL-JLJC-011

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.04.01	检查地点	3#及成品库车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	直流绑扎套管、水管安装、接地安装焊接。		
存在问题	接地焊接灭火器未随身带		
整改要求	要求随身带在身旁		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张忠来 4.1
整改情况	已整改 整改负责人张忠来 日期 4.1		
复查意见	 复查人：  日期 4.1		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-012

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.04.05	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面逆变器直流线插检查调换、接地安装制作、接地焊接防腐处理，场地清理。		
存在问题	桥架未进行接地		
整改要求	要求所有桥架必须与接地网连接，每三十米不少于两人点，大于三十米应每隔二十至三十米增加一个连接点。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 4.5
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 4.5		
复查意见	 复查人:  日期 4.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表


工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-013

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.04.9	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面所有接地质量进行检查		
存在问题	二号屋面部分组件方阵漏接接地网，防腐未到位。		
整改要求	要求施工方及时补接接地连接至接地网，并对漏刷的防腐漆进行检查补刷		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张忠来 4.9
整改情况	已整改 整改负责人：张忠来 日期 4.9		
复查意见	符合要求 复查人：  日期 4.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-JJC-014

施工单位	上海晶日太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.04.13	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件有阴影的进行重装、组串线插调整。		
存在问题	个别组件支架为悬挑式少支座，组串线部分未套管，部分线插未绑扎。		
整改要求	要求施工方加强自查自验工作，重装支座、套管、绑扎好线插，不得影响质量和后期电站发电效率。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 4.13
整改情况	 整改负责人:  日期 4.13		
复查意见	 复查人:  日期 4.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。