

JXM13： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目编号称：MZCN-ZHJL-ZH-C2-001

|           |                                                                                                |  |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团贵州工程有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 正续通理.            |
| 检查时间      | 2024.6.6.                                                                                      |  | 检查地点            | 综合保税区电网内工地.      |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 对光伏电站储能项目现场其设备点巡检. 符合工程规范要求.<br>见附图.                                                           |  |                 |                  |
| 存在问题      | 无                                                                                              |  |                 |                  |
| 整改要求      | 无                                                                                              |  |                 |                  |
| 检查人       | 王松岩.                                                                                           |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵松云<br>2024.6.6. |
| 整改情况      | 整改负责人:                      日期                                                                 |  |                 |                  |
| 复查意见      | 复查人:                      日期                                                                   |  |                 |                  |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

我方使用 GPS 计算三参数和高程拟合。

测量仪器：华测 PTK 测绘仪一套

控制点参数：中国 2000 高斯投影，中央子午线 117

根据交付的控制点参数计算。

### 三、复核结果与结论

| 点名            | 坐标          |            |         | 误差      |         | 备注 |
|---------------|-------------|------------|---------|---------|---------|----|
|               | X(m)        | Y(m)       | H(m)    | 水平 (mm) | 高程 (mm) |    |
| MZ1           | 2655876.331 | 397008.228 | 108.287 | -6      | +9      |    |
| MZ2           | 2655965.945 | 396995.976 | 108.412 | +5      | +7      |    |
| MZ3           | 2655849.785 | 396955.470 | 112.013 | +1      | +7      |    |
| MZ4           | 2655852.926 | 396918.863 | 118.644 | +8      | -7      |    |
| MZ5           | 2655912.385 | 396904.619 | 118.427 | -9      | -14     |    |
| MZ6           | 2656148.411 | 396900.556 | 109.475 | -5      | -1      |    |
| MZ7           | 2656125.080 | 396900.565 | 109.487 | -9      | -9      |    |
| 结论：经复核误差满足要求。 |             |            |         |         |         |    |

## 监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目


编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-001

|           |                                                                                                                                                   |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团工程有限公司                                                                                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 6月12日 上午9点                                                                                                                                        | 检查地点            | 现场综合保税区内储能项目工地 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                    |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 升压站基础开始施工。动力基础土体坡比例不符合规范要求。                                                                                                                       |                 |                |
| 存在问题      | 动力基础土体坡的比例不符合要求，存在安全隐患。                                                                                                                           |                 |                |
| 整改要求      | 以上问题要求施工单位整改。                                                                                                                                     |                 |                |
| 检查人       | 王登营                                                                                                                                               | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王登营 2024.06.12 |
| 整改情况      | <div style="text-align: right; padding-right: 50px;">                         整改负责人：                      日期                     </div>           |                 |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: right; padding-right: 50px;">                         复查人：                                  日期                     </div> |                 |                |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目  
 编号：MZCN-ZHJLZH-C02-002

|           |                                                                                                |                 |                    |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团工程技术有限公司                                                                                 |                 | 监理单位               | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.6.16.                                                                                     |                 | 检查地点               | 综合保税区电网办储能项目.  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |                |
| 施工及检查情况简述 | 对变电站施工现场进行巡视工作. 查看了基础排水情况. 及四周变电站排水情况.                                                         |                 |                    |                |
| 存在问题      | 变电站基础积水严重. 水泵排水容量不够问题                                                                          |                 |                    |                |
| 整改要求      | 对上述存在的问题. 要求现场施工负责人立即增加水泵排水.                                                                   |                 |                    |                |
| 检查人       | 王登荣                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵发云<br>2024.06.16. |                |
| 整改情况      | 已增加1台.<br>整改负责人: 赵发云      日期 06.16.                                                            |                 |                    |                |
| 复查意见      | 符合现场排水要求<br>复查人: 王登荣      日期 06.16.                                                            |                 |                    |                |



# 监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目


编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-002

|           |                                                                                                |  |                 |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|--|
| 施工单位      | 中国电建集团工程有限公司                                                                                   |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      | 2024.6.21.                                                                                     |  | 检查地点            | 梅州综合保税区储能项目工地. |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 针对站址施工前准备情况检查. 现场检查钢筋绑扎问题. 已口头提醒整改.                                                            |  |                 |                |  |
| 存在问题      | 无                                                                                              |  |                 |                |  |
| 整改要求      | 无.                                                                                             |  |                 |                |  |
| 检查人       | 王珍                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王珍 2024.06.21  |  |
| 整改情况      | 无.                                                                                             |  |                 |                |  |
|           | 整改负责人:                      日期                                                                 |  |                 |                |  |
| 复查意见      | 复查人:                      日期                                                                   |  |                 |                |  |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-004

|           |                                                                                                                                                                   |                 |                       |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团工程有限公司                                                                                                                                                      |                 | 监理单位                  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.6.15                                                                                                                                                         |                 | 检查地点                  | 梅州综合保税区储能项目工地  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                    |                 |                       |                |
| 施工及检查情况简述 | 储能项目外区站址施工临时用电，所并井检查，高电压规范                                                                                                                                        |                 |                       |                |
| 存在问题      | 临时用电接地不规范，电箱位置及线路要求，电箱未安装及未保护，及灭火器材料偏少，标识牌不到位等。                                                                                                                   |                 |                       |                |
| 整改要求      | 以上问题要求施工单位立即整改。                                                                                                                                                   |                 |                       |                |
| 检查人       |                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙发强<br><br>2024.6.15. |                |
| 整改情况      | 按要求已整改<br><br><div>             整改负责人: 孙发强             日期 2024.6.15.           </div>                                                                             |                 |                       |                |
| 复查意见      | 已整改。<br><br><div>             复查人:              日期 2024.6.15.           </div> |                 |                       |                |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目  
 编号：MZCN-ZHJLZH-C02-005

|           |                                                                                                           |                 |                                                                                                  |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团工程有限公司                                                                                              |                 | 监理单位                                                                                             | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.6.28.                                                                                                |                 | 检查地点                                                                                             | 综合保税区电网侧储能项目.  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                                                                                                  |                |
| 施工及检查情况简述 | 对变电站施工场所基础模板安装施工进行检查，符合设计及施工要求，并要求施工人员做好防暑降温工作。                                                           |                 |                                                                                                  |                |
| 存在问题      | 无                                                                                                         |                 |                                                                                                  |                |
| 整改要求      | 无                                                                                                         |                 |                                                                                                  |                |
| 检查人       | 王登普                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2024.6.28. |                |
| 整改情况      | 整改负责人：                     日期                                                                             |                 |                                                                                                  |                |
| 复查意见      | 复查人：                     日期                                                                               |                 |                                                                                                  |                |



监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-006

|           |                                                                                                |                 |                      |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 |                 | 监理单位                 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.9月5                                                                                       |                 | 检查地点                 | 综合储能电站项目工地     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                      |                |
| 施工及检查情况简述 | 储能设备基础土方开挖检查，符合勘察、设计图纸要求。                                                                      |                 |                      |                |
| 存在问题      | 无                                                                                              |                 |                      |                |
| 整改要求      | 无                                                                                              |                 |                      |                |
| 检查人       | 王奎松                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵爱云<br><br>2024.9.5. |                |
| 整改情况      | <div>整改负责人：                      日期</div>                                                      |                 |                      |                |
| 复查意见      | <div>复查人：                                  日期</div>                                            |                 |                      |                |



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-007

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 中国电建梅州工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2024.9.7                                                                                       | 检查地点            | 综合保税区储能项目工地。      |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 1. 储能站箱变基础超深沙石换填施工。原标高 106.10.108.8，沙石回填 3:7 灰土沙石换填 1.1 米。已合格验收中。                              |                 |                   |
| 存在问题      | 无                                                                                              |                 |                   |
| 整改要求      | 无                                                                                              |                 |                   |
| 检查人       | 王秋菊                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张峰 3<br>2024.9.07 |
| 整改情况      | 整改负责人： 日期                                                                                      |                 |                   |
| 复查意见      | 复查人： 日期                                                                                        |                 |                   |

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-008

|           |                                                                                                |  |                 |                  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|--|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |  |
| 检查时间      | 2024.9.18.                                                                                     |  | 检查地点            | 综合保税区储能项目工地.     |  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                  |  |
| 施工及检查情况简述 | 储能设备基础钢筋绑扎施工. 检查钢筋绑扎间距, 拉钩, 锚固高度及施工. 符合设计及规范要求.                                                |  |                 |                  |  |
| 存在问题      | 无                                                                                              |  |                 |                  |  |
| 整改要求      | 无                                                                                              |  |                 |                  |  |
| 检查人       | 王登莹.                                                                                           |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张云<br>2024.9.18. |  |
| 整改情况      | 整改负责人:                      日期                                                                 |  |                 |                  |  |
| 复查意见      | 复查人:                      日期                                                                   |  |                 |                  |  |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-009

|           |                                                                                                |                 |                   |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 |                 | 监理单位              | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.9.25.                                                                                     |                 | 检查地点              | 综合保税区储能项目工地.   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |                |
| 施工及检查情况简述 | 储能设备基础槽钢安装施工检查. 槽钢水平. 尺寸. 标高焊接等.                                                               |                 |                   |                |
| 存在问题      | 部分槽钢焊接处有漏焊问题.                                                                                  |                 |                   |                |
| 整改要求      | 对上述问题要求施工单位进行整改.                                                                               |                 |                   |                |
| 检查人       | 王强                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵俊云<br>2024.9.25. |                |
| 整改情况      | 已进行整改.<br><br>整改负责人: 赵俊云      日期 09.26.                                                        |                 |                   |                |
| 复查意见      | 复查人: _____      日期 _____                                                                       |                 |                   |                |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-010

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2024.9.28.                                                                                     | 检查地点            | 综合保税区储能项目工地.      |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 对储能基础木工制模施工检查.                                                                                 |                 |                   |
| 存在问题      | 对木工制模施工检查, 模板尺寸不符合设计规范要求.                                                                      |                 |                   |
| 整改要求      | 对上述问题要求施工单位立即整改.                                                                               |                 |                   |
| 检查人       | 王发贵.                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵启云<br>2024.9.28. |
| 整改情况      | 已整改.<br><br>整改负责人: 赵启云      日期 9.28.                                                           |                 |                   |
| 复查意见      | 复查人:      日期                                                                                   |                 |                   |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-011

|           |                                                                                                |                 |                   |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 |                 | 监理单位              | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.10.7                                                                                      |                 | 检查地点              | 综合保税区内储能项目工地   |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |                |
| 施工及检查情况简述 | 储能站基础浇筑前对钢筋绑扎、木工模板安装、槽钢安装施工检查。                                                                 |                 |                   |                |
| 存在问题      | 上述施工检查：钢筋绑扎少数保护层未垫到位，槽钢安装平整度少数不符合规范要求。                                                         |                 |                   |                |
| 整改要求      | 对上述问题要求总包单位进行整改合格后再报监理单位验收合格后方可进行下道工序的施工。                                                      |                 |                   |                |
| 检查人       | 王登营                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵增云<br>2024.10.07 |                |
| 整改情况      | 已整改<br><div>                         整改负责人 赵增云      日期 10.07                     </div>        |                 |                   |                |
| 复查意见      | <div>                         复查人：                      日期                     </div>          |                 |                   |                |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-012

|           |                                                                                                                  |                 |                                                                                                     |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                                   |                 | 监理单位                                                                                                | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.10.13.                                                                                                      |                 | 检查地点                                                                                                | 综合保税区储能项目工地.   |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                   |                 |                                                                                                     |                |
| 施工及检查情况简述 | 储能设备基础混凝土墙板拆模施工检查混凝土观感质量.                                                                                        |                 |                                                                                                     |                |
| 存在问题      | 对此拆模检查出现混凝土出现解模露现象.                                                                                              |                 |                                                                                                     |                |
| 整改要求      | 要求施工单位对此问题按相关规范进行修复施工                                                                                            |                 |                                                                                                     |                |
| 检查人       | 王登莹.                                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2024.10.13. |                |
| 整改情况      | <br>整改负责人: 赵晓云      日期 10.13. |                 |                                                                                                     |                |
| 复查意见      | 复查人: _____      日期 _____                                                                                         |                 |                                                                                                     |                |



监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-013

|           |                                                                                                             |                 |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2024.10.17                                                                                                  | 检查地点            | 综合保税区储能项目工地。      |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 储能区域排水管道施工、检查埋地管道是否符合设计及规范要求 GB50268-2008 及路基土层施工。                                                          |                 |                   |
| 存在问题      | 上述施工内容存在排水管道未进行验收、管道利用沙石料包深、直接覆盖现土，不符合设计及规范要求。                                                              |                 |                   |
| 整改要求      | 对上述问题是下发通知单要求施工单位重新返工整改。                                                                                    |                 |                   |
| 检查人       | 王登营                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵爱云<br>2024.10.17 |
| 整改情况      | 已整改<br><div>                         整改负责人: 赵爱云                         日期 10.18                     </div> |                 |                   |
| 复查意见      | <div>                         复查人:                         日期                     </div>                    |                 |                   |



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-014

|           |                                                                                                |                 |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团贵州工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司     |
| 检查时间      | 2024.10.30.                                                                                    | 检查地点            | 储能电站施工现场。          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |
| 施工及检查情况简述 | 储能电站汇流母线安装施工，检查母线安装情况。                                                                         |                 |                    |
| 存在问题      | 汇流母线安装焊接点防腐、固定点螺栓涂油施工，部分防腐涂层未进行施工。                                                             |                 |                    |
| 整改要求      | 此问题要求施工单位将部分防腐焊接点及固定点螺栓防腐及固定螺栓进行整改。                                                            |                 |                    |
| 检查人       | 王成发。                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 黄发云<br>2024.10.30. |
| 整改情况      | 已整改<br><br>整改负责人: 黄发云 日期 2024.11.01                                                            |                 |                    |
| 复查意见      | 复查人: 日期                                                                                        |                 |                    |

监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-016

|           |                                                                                                |                 |                    |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 |                 | 监理单位               | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.11.2                                                                                      |                 | 检查地点               | 综保区储能电站围墙内     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                    |                |
| 施工及检查情况简述 | 升压站建成主变基础、GIS、SVG 基础开挖施工检查，开挖方案经审批及专项方案要求，可以进行下道工序施工。地基处理已经验收，基础开挖完成。                          |                 |                    |                |
| 存在问题      | 基础开挖边坡土方过厚进行换填。                                                                                |                 |                    |                |
| 整改要求      | 基础开挖边坡土方要求进行 3:7 砂石换填，已督促整改。                                                                   |                 |                    |                |
| 检查人       | 王玲芳                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵安云<br>2024.11.02. |                |
| 整改情况      | <div>整改负责人：                      日期</div>                                                      |                 |                    |                |
| 复查意见      | <div>复查人：                              日期</div>                                                |                 |                    |                |

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-017

|           |                                                                                                |                 |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 |                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.11.8                                                                                      |                 | 检查地点            | 综合保税区储能电站施工现场  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 110KV 电缆至变电站施工检查，电缆敷设、桥架敷设、电缆附件安装是否符合要求及混凝土浇筑、回填土检查等。                                          |                 |                 |                |
| 存在问题      | 主变基础混凝土浇筑未做试块。                                                                                 |                 |                 |                |
| 整改要求      | 对存在问题要求施工单位立即做试块并见证，现场已落实。                                                                     |                 |                 |                |
| 检查人       | 王政                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王政<br>2024.11.8 |                |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期                                                                 |                 |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：                      日期                                                                   |                 |                 |                |

# 监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-018

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团惠州工程局有限公司                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2024.11.9.                                                                                     | 检查地点            | 综合保税区储能电站工地      |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | SVG、35KV、400V柜体安装现场检查模板、钢筋绑扎、槽钢安装。<br>2. 现场施工资料是否齐全。                                           |                 |                  |
| 存在问题      | 对 SVG 柜体模板安装上口不在一直线。槽钢安装固定点有少数偏差。                                                              |                 |                  |
| 整改要求      | 对上述问题要求施工单位立即整改，已落实。                                                                           |                 |                  |
| 检查人       | 王峰                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵峰<br>2024.11.9. |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期                                                                 |                 |                  |
| 复查意见      | 复查人：                              日期                                                           |                 |                  |

# 监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-019

|           |                                                                                                |                 |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团梅州工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司         |
| 检查时间      | 2024. 11. 14.                                                                                  | 检查地点            | 送电改造的变电站。              |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                        |
| 施工及检查情况简述 | 5# 10KV 电缆沟的盖板孔，盖板制作，标高测量，符合设计要求。                                                              |                 |                        |
| 存在问题      | 无。                                                                                             |                 |                        |
| 整改要求      | 无。                                                                                             |                 |                        |
| 检查人       | 王 瑞 浩                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵 志 远<br>2024. 11. 14. |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期                                                                 |                 |                        |
| 复查意见      | 复查人：                                  日期                                                       |                 |                        |

# 监理检查记录表

工程名称：梅州综合保税区 100MW-200MWh 独立储能项目

编号： MZCN-ZHJL-ZH-C02-020

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 中国电建集团贵州工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2024.11.24                                                                                     | 检查地点            | 储能电站施工现场          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 对围护基础及砌体墙进行检查，要求施工单位按设计图纸进行施工。                                                                 |                 |                   |
| 存在问题      | 对砌体墙检查，发现顶帽未留伸锚固，要求施工单位进行整改。                                                                   |                 |                   |
| 整改要求      | 要求施工单位对以上问题进行整改。                                                                               |                 |                   |
| 检查人       | 王玲莹                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵彦云<br>2024.11.24 |
| 整改情况      | <div>整改负责人：                      日期</div>                                                      |                 |                   |
| 复查意见      | <div>复查人：                              日期</div>                                                |                 |                   |