

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZSLL-DDJL-JJC-001

施工单位	苏州淞吴电力科技有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.05.13	检查地点	冷链所有屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面支架安装情况：总体支架安装牢固，角度符合设计要求。		
存在问题	个别支架底部螺栓紧固不到位，螺栓缺少弹垫。		
整改要求	要求现场技术人员加大技术指导，严格要求施工人员按规范操作		
检查人	杨鑫	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟 5.13
整改情况	已整改 整改负责人：陈洪伟 日期 5.13		
复查意见	符合要求 复查人：杨鑫 日期 5.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZSLL-DDJL-JJC-002

施工单位	苏州融吴电力科技有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.05.15	检查地点	冷链屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装平整，东西安装成一线。		
存在问题	由于组件外框有稍许偏差，组件安装压块部分有缝隙。		
整改要求	要求施工单位及时补好缝隙。		
检查人	杨鑫	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟 5.15
整改情况	已整改 整改负责人：陈洪伟 日期 5.15		
复查意见	符合要求 复查人：杨鑫 日期 5.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZSLL-DDJL-JLJC-003

施工单位	苏州淞吴电力科技有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.05.21	检查地点	冷链屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	直流电缆敷设套管、桥架制作安装、线插绑扎。		
存在问题	线插绑扎个别在缝隙中间。		
整改要求	要求施工方加强技术交底并及时整改。		
检查人	杨鑫	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟 5.21
整改情况	已整改 整改负责人：陈洪伟 日期 5.21		
复查意见	符合要求 复查人：杨鑫 日期 5.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZSLL-DDJL-JJC-004

施工单位	苏州淞吴电力科技有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.05.27	检查地点	冷链屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组串线搪锡、接地网恢复、并网柜电缆制作、屋面垃圾清理。		
存在问题	浮面混凝土垃圾清理应铲干净。		
整改要求	要求专人铲除，不得影响反光涂料质量。		
检查人	杨鑫	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟 5.27
整改情况	已整改 整改负责人: 陈洪伟 日期 5.27		
复查意见	符合要求 复查人: 杨鑫 日期 5.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表

工程名称：南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZSL-DDJL-JJC-005

施工单位	苏州瀚吴电力科技有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.02	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	接地网恢复及焊接、逆变器直电缆线插制作、反光涂料施工。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	杨鑫	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	合格 复查人：杨鑫 日期 6.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目 编号：ZSL-L-DDJL-JLIC-006

施工单位	苏州瀚吴电力科技有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.08	检查地点	车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	原接地网恢复及焊接、水管安装。		
存在问题	原接地网恢复没到位，不能保持一条直线，部分扶正后又倒了。		
整改要求	要求现场管理人员严格要求施工人员按规范操作，对同列不能形成一条直线的方阵进行位置调整。		
检查人	杨鑫	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟 6.8
整改情况	已整改 整改负责人：陈洪伟 日期 6.8		
复查意见	符合要求 复查人：杨鑫 日期 6.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目 编号: ZSLL-DDJL-JLJC-007

施工单位	苏州淞吴电力科技有限公司	监理单位	江苏东电电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.12	检查地点	车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆桥架盖板制作、接地焊接、二次防腐。		
存在问题	部分防腐未刷底漆		
整改要求	要求现场管理人员全面进行检查，先补刷再进行面漆施工。		
检查人	杨鑫	施工项目部 签收人/日期	陈洪伟 6.12
整改情况	已整改 整改负责人: 陈洪伟 日期 6.12		
复查意见	符合要求! 复查人: 杨鑫 日期 6.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。