

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目      编号：ZHJL-JC-001

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 珠海德尚能源有限公司                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024. 7. 17                                                                         | 检查地点            | T2 塘及料场        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 料场管桩进场验收。<br>2. T2 塘管桩施工                                                         |                 |                |
| 存在问题      | 1. 管桩进场验收发现一根预制端部有裂缝。<br>2. T2 塘管桩施工桩头打反，铁抱箍方向朝下。                                   |                 |                |
| 整改要求      | 1. 开裂的管桩标注废桩标志后运出厂区。<br>2. T2 塘打反的管桩拔出按正确的方式重新打桩                                    |                 |                |
| 检查人       | 赵子荣                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张梓国 2024.7.17  |
| 整改情况      | 已按要求整改完成<br><br>整改负责人：张梓国 日期：2024.7.19                                              |                 |                |
| 复查意见      | 经复查已符合要求<br><br>复查人：赵子荣 日期：2024.7.20                                                |                 |                |