





监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-006

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 25	检查地点	T1T4T5T6 塘
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. T1 塘管桩施工，T4T5T6 塘管桩检测		
检查情况	检查 T1 塘管桩施工发现第四排连续五根桩标高偏差 30cm；T4T5T6 塘桩体垂直度偏差 2-4cm，桩间距两处偏差 6cm 之内。		
整改要求	T1 塘管桩施工暂停往前施工，重新矫正管桩标高至设计标高		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.7.25
整改情况	按施工质量标准 整改完成 整改负责人:  日期: 2024.7.27		
复查意见	经复查已符合要求 复查人:  日期: 2024.7.28		