

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-049

施工单位	珠海德尚能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 2	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区接地扁钢及接地角钢施工检查。		
检查情况	2#3#4#发电单元接地扁钢搭接倍数个别不够，接地极角钢长度不符合设计要求。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人	赵之浩	施工项目部 签收人/日期	张辉国 2024.12.2
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人：张辉国 日期：2024.12.4		
复查意见	经复查已合格 复查人：赵之浩 日期：2024.12.5		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目



编号：ZHJL-JC-051

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 7	检查地点	9#发电单元 70#桩电缆井
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路灌注桩 70#电缆井基础开挖，9#发电单元支架验收。		
检查情况	灌注桩 70#电缆井开挖几何尺寸符合设计要求；9#发电单元支架安装个别檩条起伏不顺直。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人	赵子安	施工项目部 签收人/日期	张梓国 2024.12.7
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人 张梓国 日期：2024.12.9		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：赵子安 日期：2024.12.18		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-052

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 7	检查地点	3#4#预制箱变平台安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	3#4#预制平台吊装。		
检查情况	检查发现预制箱变平台安装时，预制管桩标高偏差部分采用垫铁太小，影响预制箱变平台受力和稳定。		
整改要求	要求预制管桩头垫铁采用不小于桩头面积的钢板。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.7
整改情况	按照要求，已整改完成 整改负责人  日期：2024.12.9		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-053

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 10	检查地点	6#8#9#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	6#发电单元组件安装检查验收；8#9#发电单元支架安装施工检查。		
检查情况	6#发电单元组件安装验收发现局部组件安装缝隙宽窄有偏差, 上下组件个别部位表面不平整；8#9#发电单元支架安装有两排斜梁 檩条安装不顺直，起伏较大。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024. 12. 10
整改情况	按照要求, 已整改完成 整改负责人:  日期: 2024. 12. 13		
复查意见	经复查, 合格 复查人:  日期: 2024. 12. 16		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目



编号：ZHJL-JC-054

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 9	检查地点	升压站一二次仓 SVG 及 60#67#灌注桩
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站一二次仓 SVG 及 60#67#灌注桩钢筋验收		
检查情况	升压站一二次仓梁箍筋间距个别部位偏差大，保护层个别垫块没设置。		
整改要求	以上问题认真整改回复。		
检查人	赵子豪	施工项目部 签收人/日期	张梓国 2024.12.9
整改情况	已整改完成 整改负责人: 张梓国 日期: 2024.12.11		
复查意见	复查已验收。 复查人: 赵子豪 日期: 2024.12.12		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目


编号：ZHJL-JC-055

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 12	检查地点	8#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	8#发电单元支架安装验收。		
检查情况	检查发现支架安装三处檩条起伏。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.12
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人:  日期: 2024.12.14		
复查意见	经复查已整改完成 复查人:  日期: 2024.12.15		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目



编号：ZHJL-JC-056

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 15	检查地点	8#10#12#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 8#发电单元组件安装，10#发电单元支架安装，12#管桩施工。		
检查情况	检查发现 8#组件安装一排下口不顺直，10#发电单元支架安装四处抱箍双螺母少安装一个，12#发电单元管桩施工两处垂直度标高偏差较大。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.15
整改情况	按照要求，已整改完成 整改负责人  日期：2024.12.17		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：  日期：2024.12.18		

监理检查记录表



工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-057

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 19	检查地点	9#11#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 9#发电单元组件安装，11#发电单元支架安装。		
检查情况	检查发现 9#组件安装三排上下组件不平整，11#发电单元支架安装三处抱箍双螺母少安装一个。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张梓国 2024.12.19
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人 张梓国 日期：2024.12.21		
复查意见	复查合格 复查人:  日期：2024.12.22		


监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-058

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 23	检查地点	12#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 12#发电单元管桩施工。		
检查情况	检查发现 12#发电单元管桩施工发现 8 根管桩垂直度大于 5MM, 三根管桩标高大于 3MM。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.23
整改情况	按照要求,已整改完成 整改负责人:  日期: 2024.12.25		
复查意见	经复查已整改完成 复查人:  日期: 2024.12.26		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目
 编号：ZHJL-JC-059

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 26	检查地点	10#发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 10#发电单元组件安装。		
检查情况	检查发现 10#发电单元组件安装两排表面不平整。		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.26
整改情况	按照要求已整改完成 整改负责人  日期：2024.12.28		
复查意见	经复查已验收完成 复查人：  日期：2024.12.29		

监理检查记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30MW 渔光互补项目

编号：ZHJL-JC-060

施工单位	泰州市姜堰区新光电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 28	检查地点	升压站围墙
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查升压站围墙基础钢筋施工检查		
检查情况	检查发现围墙砼条形基础没设置沉降缝和预设构造柱钢筋		
整改要求	以上检查问题认真整改回复。		
检查人	赵子安	施工项目部 签收人/日期	张樟国 2024.12.28
整改情况	按照要求 整改完成 整改负责人: 张樟国 日期: 2024.12.28		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 赵子安 日期: 2024.12.29		