


接地装置施工检查记录表

工程名称：防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化光伏发电项目 24.5MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JDZZJCJLB-

检查范围	光伏区五号地块		检查日期	2025 年 03 月 19 日	
检查依据	《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016				
序号	检查项目		标准或要求		检查结果
1	垂直接地极	材料规格	GB50169-2016 第 4.2.1 条规定	设计规格：L50x50x5	实测规格：L50x50x5 ☒ 符合 ☐ 不符合
				符合设计要求	
		接地极（顶面）埋深(mm)		设计埋深：	埋深： ☒ 符合 ☐ 不符合
				符合设计，设计无明确时 $\geq 800\text{mm}$	
		接地极间距离		设计要求：	间距： ☒ 符合 ☐ 不符合
符合设计要求，设计无明确时 ≥ 2 倍接地极长度					
2	接地干线	接地干线截面及厚度	GB50169-2016 第 4.2.1 条规定	设计规格：	实测规格： ☒ 符合 ☐ 不符合
				符合设计要求	
		接地干线（埋深）(mm)		设计埋深：	埋深：
				符合设计，设计无明确时 $\geq 800\text{mm}$	
		相邻两接地干线间距离(m)		设计要求：	间距：
符合设计要求，设计无明确时 ≥ 5 米					
3	接地装置连接	扁钢与扁钢	GB50169-2016 第 4.3.4 条规定	≥ 2 倍宽度，且焊接面 ≥ 3 面	☒ 符合 ☐ 不符合
		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢		≥ 6 倍圆钢直径	☒ 符合 ☐ 不符合
		扁钢与钢管（角钢）		接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子，固定可靠，焊缝饱满，防腐齐全，无凹凸不平现象	☒ 符合 ☐ 不符合
		焊接部位检查		牢固，焊缝饱满	☒ 符合 ☐ 不符合
		焊接部位防腐		刷沥青漆，油漆均匀	☒ 符合 ☐ 不符合
发现问题及处理情况： 无					
结论： 合格					
监理人员（签字）：  2025 年 03 月 19 日					