

监理检查记录表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-008

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 12 月 05 日		检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。			
存在问题	下午 50 区无管桩，53、71 区机械损坏维修中，严重影响施工进度。			
整改要求	要求施工单位及时协调施工现场急需材料，同时做好日常机械检查及保养工作，确保施工进度。			
检查人	徐文平		施工项目部 签收人/日期	子军 2024.12.05
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：子军 日期 2024.12.06			
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2024.12.06			