

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-037

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 06 月 24 日	检查地点	光伏方阵打桩施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工、接地沟开挖、接地锌包钢敷设等。		
存在问题	59 区防雷接地沟回填未报验		
整改要求	重新挖开检查		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	于军 2025.06.24
整改情况	按要求完成整改 整改负责人：于军 日期 2025.06.26		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平 日期 2025.06.26		