

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-JLJC-039

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 07 月 08 日		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩施工。			
存在问题	1、88 区箱变管桩有破损、裂纹的现象； 2、54、88 区桩头除锈不符合规范、设计要求；			
整改要求	1、要求施工单位更换掉破损、裂纹的管桩； 2、桩头除锈完成后报监理项目部检查合格后才准进入下一道工序施工；			
检查人	徐文平		施工项目部 签收人/日期	于军 2025.07.08
整改情况	按要求整改完成 整改负责人：于军 日期 2025.07.10			
复查意见	经复查完成整改 复查人：徐文平 日期 2025.07.10			