

监 理 检 查 记 录 表(施工质量)

工程名称: 华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 编号: SX-HM-JL-JC-07

施工单位	许继电气股份有限公司有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.13	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今天现场检查储能交直流屏柜接线施工。		
存在问题	1、交直流屏接线质量严重不合格。 2、接线人员对接线工艺不熟悉。		
整改要求	1、要求对已完成的部分接线进行防处理。 2、更换熟悉接线工艺的人员进行接线施工。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	邱明鑫 2025.06.13
整改情况	已按要求更换接线人员并返工完成。 整改负责人: 邱明鑫 日期 2025.06.18		
复查意见	复查基本满足要求 复查人: 郭俊兴 日期 2025.06.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。