

监 理 检 查 记 录 表(施工质量)

工程名称：华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目 编号：SX-HM-JL-JC-02

施工单位	许继电气股份有限公司有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.28		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对今天上午现场设备基础钢筋绑扎基本完成，经施工单位三自检后，进行钢筋绑扎质量检查。 1、再次检测设备基础承台钢筋布置及绑扎情况。 2、再次检测设备基础承台模板加固情况。 3、现场有 6 名施工作业人员，满足浇筑要求。			
存在问题	1、 检查发现钢筋绑扎处遗漏较多，绑扎质量不符合规范要求。 2、 检查发现设备基础承台模板个别部位加固强度不足。			
整改要求	要求尽快安排人员进行整改。再次报验。			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	邱明鑫 2024.11.28	
整改情况	已按要求整改完成，请复查。 整改负责人: 邱明鑫 日期 2024.11.28			
复查意见	复查满足要求 复查人: 郭俊兴 日期 2024.11.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。