

互感器施工监理检查记录表

工程名称： 天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-JCL-

施工单位	常州天合智慧能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.24	检查地点	10KV 配电柜安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	互感器的下列各部位应可靠接地： 1、分级绝缘的电压互感器，其一次绕组的接地引出端子：电容式互感器的接地应符合产品技术文件的要求。接地检查。报告编号：一次调试报告。 2、电容型绝缘的电流互感器，其一次绕组末屏的引出端子、铁芯引出接地端子。接地检查。报告编号：一次调试报告 3、互感器的外壳、电流互感器的备用二次绕组端子应先短路后接地、倒装式电流互感器二次绕组的金属导管、应保证工作接地点有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线。报告编号：一次调试报告		
影像资料			
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	周飞	施工项目部 签收人/日期	 2024. 11. 24
整改情况	 整改负责人： 日期：		
复查意见	 复查人： 日期：		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。