

## 监理通知单（质量类）

工程名称：天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL--TZD--001

致：常州天合智慧能源工程有限公司（施工项目部）

事由：关于接地环网焊接质量事宜

内容：

2024 年 10 月 25 日，监理部在巡视二期北侧施工时发现存在以下问题：

- 1、接地极与扁铁之间是点焊，搭接面积不够
- 2、接地环网扁铁之间搭接面积不够，且未满焊
- 3、焊渣处理不彻底，底部未全部刷涂防锈漆
- 4、焊接施工完成后未提请监理验收，就擅自进行垫层混凝土浇筑

以上问题要求你单位立即安排人员整改，同时按照要求进行报验，验收合格后方可进行下道工序施工，否则由此造成的一切后果将由你单位承担，同时按照合同相关条款进行处罚。

对本通知单如有异议，请于 24 小时 内提出，并于 2024 年 10 月 27 日前回复。

孙楠

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

天合光能光电二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目  
2024 年 10 月 25 日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



# 表B.9 监理通知回复单

工程名称：天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 （监理单位）：

我方接到编号为 THCN-ZHJL-TZD-001 的监理通知单后，已按要求完成了 接地环网焊接质量整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、接地极与扁铁之间搭接面积不够，已整改完成。
- 2、接地环网扁铁之间搭接面积不够，未满焊的，已整改完成。
- 3、焊渣处理不够彻底的，底部未全部涂刷防锈漆的，已整改完成。
- 4、未经监理验收接地环网，擅自浇筑混凝土，已进行内部教育，严格执行验收程序。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理单位复查意见：

经检查，整改符合要求

监理单位（章）：

总/监理工程师：

日期：



注 1. 本表一式    份，由施工项目部填报，业主项目部、监理单位各一份，施工项目部存    份。

注 2. 问题照片及描述与整改照片及描述作为本回复单附件。

注 3. 监理工程师包括项目安全总监、专业监理工程师、安全监理工程师和造价监理工程师等。

注 4. 由签发监理通知单的人员复查后签名。