

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-007

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.11.16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 1号馆导轨安装完成 90% 2. 6/7号馆夹具安装完成 100% 3. 3号馆夹具安装完成 40% 4. 1号馆逆变器定位放线 巡视进场现场相关施工情况。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	魏树河	施工项目部 签收人/日期	刘斌 2024.11.16
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		