

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-101

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.09	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点设备接地焊接； 2、1#并网点低压电缆敷设； 3、1#馆低压电缆敷设； 4、7#馆西屋面 3*4 交流电缆敷设； 5、8#馆西屋面导轨安装； 6、9#馆东屋面直流电缆敷设、铝板屋面轻质组件吊装、安装。 7、1#并网点二次接线。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	1#并网点至配电房路段光纤与高压电缆同沟敷设不规范（光纤与高压电缆同沟敷设应穿保护管且不应重叠和交叉，并列敷设间距不低于 100mm）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人	张安松	施工项目部 签收人/日期	刘顺 2025.3.9
整改情况	整改负责人：刘顺 日期：2025.3.9		
复查意见	复查人：王 日期：2025.3.10		