

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-104

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.12	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点设备基础路牙； 2、2#馆电缆敷设； 3、3#馆设备平台垃圾清理、设备平台基础混凝土吊装、浇筑； 4、7#馆东屋面通讯线缆穿管； 5、8#馆东屋面夹具导轨安装、设备平台钢结构吊装； 6、9#馆西屋面组件吊装、安装，公母头制作； 7、防火桥架进场一车。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站； 4、进场材料检查。		
存在问题	未发现相关安全质量问题。		
整改要求	无。		
检查人	陈文龙	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.3.12
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		