

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-109

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.03.17	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点设备内清洁、封堵； 2、3#馆西屋面通讯线接线； 3、4#馆西屋面网线敷设； 4、7#馆西屋面通讯线缆穿管、接线，铝板屋面桥架安装，设备平台钢结构组装； 5、8#馆东屋面直流电缆吊装，西屋面直流电缆绑扎、公母头制作； 6、桥架进场。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站； 4、进场材料检查。		
存在问题	7#馆桥架内电缆未绑扎、通讯线缆穿管不规范等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	张文超	施工项目部 签收人/日期	刘明 2025.3.17
整改情况	整改负责人：刘明 日期：2025.3.17		
复查意见	复查人：[Signature] 日期：2025.3.18		