

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-118

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025. 03. 26	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1#并网点二次舱对点调试； 2、3#馆设备平台一次舱吊装，桥架安装； 3、5#馆北连廊桥架安装，高压电缆桥架安装； 4、7#馆电缆敷设，设备平台一次预制舱吊装，施工垃圾吊装； 5、8#馆西屋面桥架安装； 6、9#馆东屋面桥架安装，组件跳线连接，西屋面接地扁铁安装。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）； 3、吊装旁站。		
存在问题	1#并网点二次舱门槛过高，需增加踏步，箱变基础爬梯过高，两侧需增加扶手。		
整改要求	已现场要求施工单位增加相应措施。		
检查人	张士超	施工项目部 签收人/日期	刘敏 2025.3.26
整改情况	整改负责人：刘敏 日期：2025.3.26		
复查意见	复查人：王五 日期：2025.5.27		