

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-036

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2号馆东屋面逆变器吊装、桥架安装、开路电压检测； 2、3号馆西屋面组件吊装、组件安装；东屋面组件吊装、组件安装； 3、1号馆组件安装、组件吊装。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组件吊装进行旁站； 4、对1-3号馆混凝土屋面支架安装完成进行检查验收。		
存在问题	1-3号馆混凝土屋面支架检查验收过程中发现檩条前边距不符合设计图纸要求、个别水泥墩有破损情况、部分方钢标高不符合设计图纸要求等问题，巡视检查过程中发现桥架间接地线不符合设计图纸要求。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位限期整改。		
检查人	张子松	施工项目部 签收人/日期	刘毅 2024.12.16
整改情况	整改负责人：刘毅 日期：2024.12.16		
复查意见	复查人：张子松 日期：2024.		