



监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-144

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.21	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、5#馆铝板屋面直流电缆整理，北连廊桥架盖板安装； 2、8#馆混凝土屋面桥架安装，东屋面逆变器接线； 3、3#、5#、6#、7#、8#、9#馆设备平台设备接地电阻检测。 4、2#、3#、4#并网点并网送电。 监理工作情况： 1、现场巡视检查； 2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，接地隐蔽工程检查记录）。		
存在问题	3#馆至5#馆0.6/1KV-3*25低压电缆与8.7/15KV-3*300高压电缆同一桥架敷设不符合相关规范要求。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2025.4.21
整改情况	整改负责人:  日期: 2025.4.21		
复查意见	复查人:  日期: 2025.4.22		