


监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-050

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 12. 30	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、1号馆混凝土屋面组件吊装、组件安装； 2、3号馆东屋面组件吊装、组件安装； 3、6号馆西屋面组件、直流线缆吊装、组件安装； 4、6号馆西屋面 MC4 头制作； 5、组件进场 1 车（22 箱），直流电缆进场 7 盘（3.5km）。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组件、直流电缆进场检查； 4、组件、直流电缆吊装旁站。		
存在问题	巡视检查过程中发现 6 号馆直流电缆绑扎不规范（拖沓彩钢瓦上，存在相应的安全隐患）。		
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2024.12.30
整改情况	整改负责人：  日期： 2024.12.30		
复查意见	复查人：  日期：2024.12.30		