



## 监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目      编号：ZHJL-JC-159

|           |                                                                                                                      |                 |                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 天津奥联新能源有限公司                                                                                                          | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                   |
| 检查时间      | 2025. 05. 07                                                                                                         | 检查地点            | 施工现场                                                                                             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                       |                 |                                                                                                  |
| 施工及检查情况简述 | 施工情况：<br>1、现场缺材料（如桥架盖板等），因展馆开展，吊车无法工作，现场未见有人施工。<br>监理工作情况：<br>1、现场巡视检查；<br>2、整理资料（监理日志，巡视检查记录）；<br>3、对 8 号馆进行初检检查验收。 |                 |                                                                                                  |
| 存在问题      | 8#馆初步检查验收问题较多，详见 8#馆消缺整改单。                                                                                           |                 |                                                                                                  |
| 整改要求      | 已要求施工单位逐项整改。                                                                                                         |                 |                                                                                                  |
| 检查人       |                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2025. 5. 7 |
| 整改情况      | 整改负责人:  日期: 2025. 5. 7            |                 |                                                                                                  |
| 复查意见      | 复查人:  日期: 2025. 05. 08            |                 |                                                                                                  |