

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-054

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、4号馆东屋面直流电缆绑扎、MC4头制作； 2、4号馆混凝土屋面组件安装整改； 3、6号馆东屋面直流电缆敷设、MC4头制作； 4、7号馆西屋面直流电缆敷设； 5、7号馆混凝土屋面直流电缆敷设； 6、8号馆混凝土屋面直流电缆敷设； 7、9号馆混凝土屋面组件安装； 8、2号馆西屋面逆变器对线。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组织参加监理例会； 4、1#并网点设备基础验线。		
存在问题	巡视检查过程中发现7号馆西屋面四周临边防护措施未落实、现场存在乱丢烟头现象。		
整改要求	已现场要求施工单位立即落实防护措施及加大现场管理力度，施工作业区域严禁烟火。		
检查人	徐子龙	施工项目部 签收人/日期	刘敬 2025.1.3
整改情况	整改负责人：刘敬 日期：2025.1.3		
复查意见	复查人：徐子龙 日期：2025.1.4		