

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-058

施工单位	天津奥联新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.07		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工情况： 1、2号馆西屋面逆变器接线； 2、3号馆西屋面组件吊装、组件安装； 3、4号馆西屋面组件吊装、组件安装，东屋面MC4头制作； 4、6号馆西屋面组件吊装、组件安装，东屋面MC4头制作； 5、7号馆西屋面直流电缆敷设、MC4头制作。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、6号馆西屋面直流电缆敷设检查验收； 4、组件吊装旁站。			
存在问题	巡视检查过程中发现6号馆西屋面直流电缆绑扎不规范（固定方式不规范，固定不到位导致直流电缆松动拖沓在彩钢瓦上）。			
整改要求	已现场要求施工单位立即整改。			
检查人	陈立松	施工项目部 签收人/日期	刘锐 2025.1.7	
整改情况	整改负责人：刘锐 日期：2025.1.7			
复查意见	复查人：王 日期：2025.1.8			