

监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-060

施工单位	天津奥联新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.01.09	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工情况： 1、3号馆西屋面组件吊装、组件安装、逆变器接线，东屋面逆变器支架安装，混凝土屋面逆变器安装； 2、6号馆东屋面组件吊装、组件安装； 3、7号馆西屋面直流电缆敷设、MC4头制作； 4、组件进场2车，逆变器进场1300台。 监理工作情况： 1、安全质量巡视检查； 2、整理资料； 3、组件吊装旁站； 4、安全周检查； 5、组件、逆变器进场检查。（外观良好，资料齐全）		
存在问题	检查过程中发现7号馆西屋面安全防护标识不足、灭火器检查表未及时检查并记录等问题。		
整改要求	已签发监理通知单要求施工单位立即整改。		
检查人	张, 王	施工项目部 签收人/日期	刘, 2025.1.9
整改情况	整改负责人: 刘, 日期: 2025.1.9		
复查意见	复查人: 王, 日期: 2025.1.10		